Harmonogram časový, finančný, vecný

Stavba: NOVÉ POĽNÉ CESTY - PC27, PC29, PC31

Č.	Popis	MJ	Množstvo	SPOLU EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu	m2	1 120,000	6 720,00			720 €																																																		
2	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva	m2	1 120,000	2 240,00			240 €																																																		
3	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	3 948,380	5 922,57									974 €				974 €				974 €																																						
4	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste	m3	3 548,380	7 096,76									366 €				366 €				366 €																																						
5	Vodorovné premiestnenie výkopku príplatok	m3	3 548,380	3 548,38									183 €				183 €				183 €																																						
6	Uloženie sypaniny do násypov	m3	3 548,380	4 967,73									656 €				656 €				656 €																																						
7	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	2 000,000	1 000,00																																																					000 €
8	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*61,800*	432,60																																																				33 €
9	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8 827,000	4 413,50						207 €			207 €																																											
10	Rozprestretie ornice v rovine	m2	2 000,000	2 000,00																																																	000 €	000 €						
11	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	208,081	5 410,11									082 €				082 €				082 €				082 €				082 €																													
12	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	1 890,000	7 560,00									512 €				512 €				512 €				512 €				512 €																													
13	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	9 450,000	2 835,00									67 €				67 €				67 €				67 €				67 €																													
14	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*9 639,000*	4 819,50									64 €				64 €				64 €				64 €				64 €																													
15	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením	m2	8 827,000	26 481,00																						620 €				620 €				620 €				620 €																				
16	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P	m2	7 129,500	110 507,25																																		6 836 €				6 836 €				6 836 €									
17	Podklad z kameniva stmeleného cementom	m2	7 808,500	66 372,25																																		2 124 €				2 124 €				2 124 €									
18	Postrek asfaltový infiltračny	m2	7 129,500	2 138,85																																		13 €				13 €				13 €									
19	Postrek asfaltový spojovací	m2	6 790,000	2 037,00																																		79 €				79 €				79 €									
20	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O	m2	6 790,000	67 900,00																																		2 633 €				2 633 €				2 633 €									
21	Tesnenie dilatačných škár zálievkou	m	32,500	162,50																																																			63 €
22	Rezanie existujúceho asfaltového krytu	m	29,000	145,00																																																			45 €
23	Rezanie existujúceho betónového krytu	m	3,500	17,50																																																			8 €
24	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	515,200	1 030,40																																																			030 €
25	Príplatok premiestnenie	t	515,200	113,34																																																			113 €
26	Poplatok za skládku	t	336,000	336,00																																																			36 €
27	Poplatok za skládku	t	179,200	179,20																																																			79 €
28	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu	t	8 063,486	13 613,56																																		538 €				538 €				538 €									
Finančné čerpanie po mesiacodh spolu				350 000			960 €				207 €		3 510 €				1 303 €				1 303 €				0 745 €				0 745 €				620 €				4 143 €				8 523 €				8 523 €									417 €

Nasadenie mechanizmov
1x Greder komatsu s GPS
1x dozer komatsu s GPS
2x pasové rypadlo komatsu s GPS
1x zemny valec
1x drvicka power crusher R340
1x asfalterska časata

Nasadenie pracovníkov
operatori strojov
stavbyveduci
geodet
3x pracovník